

Sitzungsvorlage		Wahlperiode / Vorlagen-Nr.:
		2004-2009 SV 1216
		Datum: 19.12.2008
		Status: öffentlich
Beratungsfolge:	Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss	
Federführende Stelle:	Stadtentwicklungsamt	

Kosten- und Terminsituation Freibad

Bericht:

Im Zuge der Abbrucharbeiten wurde unterhalb des Plattenbelages im Umgang des ehemaligen Sportbeckens eine massive Betonplatte vorgefunden. Hieraus resultierte das Erfordernis, eine umfassende Überplanung des neuen Mehrzweckbeckens durchzuführen. Hiervon betroffen war vor allem die Wassertechnik. In der Folge verzögerten sich die Arbeiten auf der Baustelle, sodass ebenfalls der bereits fertig gestellte Bauzeitenplan mit allen Beteiligten neu abgestimmt werden musste. Die neue terminliche Situation sieht zwar weiterhin als Fertigstellungstermin den 1. Mai 2009 vor, beinhaltet aber keine weiteren größeren zeitlichen Spielräume für Verzögerungen mehr, z.B. durch extreme Witterungsverhältnisse oder unvorhersehbare personelle Ausfälle. Derzeit liegen die Arbeiten im Zeitplan und die betroffenen Firmen sind ebenfalls über den neuen Bauzeitenplan informiert. Der positive Nebeneffekt hierbei ist jedoch die Tatsache, dass durch die Neukonzipierung der Wassertechnik ein finanzieller Vorteil erwirtschaftet werden konnte. Dies lässt in begrenztem Umfang die Anschaffung weiterer Attraktionen für die Becken zu. Die in der Anlage beigefügte Kostenübersicht weist neben der derzeitigen Kostenunterschreitung von 34.564 € zum Einen die Beckenattraktionen aus, welche bereits enthalten sind und weitere mögliche, jedoch zusätzlich zu beauftragende Attraktionen.

Beigefügte Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage:

Kostenübersicht
Terminübersicht

Dezernent/Leiter der federführenden Stelle	Dezernent/Leiter der mitwirkenden Stelle	Kenntnisnahme des Kämmerers	Mitzeichnung der Gleichstellungsbeauftragten	Bürgermeister